



**ACTA 77**

**Reunión de Consejo Superior 22/11/2024**

Se procede a realizar la Reunión del Consejo Superior el día 22 de Noviembre de 2024 a las xx:xxhs, vía plataforma meet.

**Participantes:**

Cortez Abel Omar  
Nuñez Gustavo  
Paolantonio Marcelo  
Goitia Alberto  
Ponce Raúl  
Salgues Victor  
Gessaga Martin  
Muñoz Alfredo  
Cóccaro Gustavo

**Temas a tratar:**

1. Sede Río Grande.
2. Reapertura de oficina de Ushuaia

**Desarrollo:**

Inicia la reunión tomando la palabra el Ing.Cortez Abel Omar informando a Goitia que hizo la gestión del banco Galicia, que habilitó la cuenta y necesita que él ingrese y habilite su usuario, ya que se requiere de las 2 firmas.

Cortez recuerda que el fin de la reunión es concluir la construcción de la sede de Río Grande.

Paolantonio toma la palabra y expresa que se solicitó presupuesto por el cierre perimetral del terreno, y la colocación de zeppelin y cámara séptica; y de estos presupuesto se votó en el grupo de WhatsApp del Consejo y se decidió que se avance con el tema.



También se solicitó presupuesto por mano de obra, se recordó la falta la compra de los materiales y decidir quien ejecuta la obra.

Cortez expresa que se votó por el presupuesto más bajo, proveedor IMCOFUE, y se abonará en dólares los materiales.

Paolantonio menciona que Gas Austral no recibe dólares, sólo pesos por lo que habría que resolver este tema.

En lo que respecta a la mano de obra, hasta el momento solo se tiene un presupuesto y se está a la espera de 2 más. Una vez recibidos, se llevará a votación. Se habla de tiempos, y se informa que el mismo es de una semana.

También comenta que falta el armado de muebles en la sede, los archiveros, mesa, etc. y que hay que resolver el tema de tapar las ventanas ya que son muy amplias, ver si se resolverá con vinilo esmerilado, cortinas, etc.

Comenta que hay que comprar los artefactos del baño que fueron sustraídos.

El Ing. Nuñez informa que el día martes se acercará gente a la obra para cotizar el valor de mano de obra para armar los muebles.

Paolantonio expresa la necesidad de saber cuanto cemento sobró del destinado a las veredas, para que en caso de no contar con el necesario hay que calcular cuanto se requiere para los postes del cerramiento del terreno.

Nuñez consulta sobre el tema de la caldera, y Goitia expresa que ya estaban los presupuestos, que sólo faltaba votar.

Se decide que Goitia va a volver a consultar el valor y si se puede abonar en dólares, y enviaría el valor al grupo y votan para abonar. También se decide que en primera instancia solo se habilitará un baño.

Prokopiw expresa que aún no se ha avanzado con el tema de Camuzzi, por ahora sólo se firmó el convenio y que está reuniendo la documentación necesaria. Se habla sobre el tema de las cañerías, y Cóccaro propone utilizar caño de 63 en vez de 50, ya que él cuenta con ese.





Cóccaro da una estimación de la cantidad de cemento necesaria y que con el cemento que hay comprado debería alcanzar para los postes. También expresa que se debería considerar material de relleno porque quedó muy bajo en un lado.

Se comenta que entre todos un fin de semana se podría armar los muebles, y evitar el gasto de un tercero para poder armarlos.

Se habla sobre el tema de los materiales faltantes, cantidades, quienes pueden colaborar y cuales son las prioridades.

Se lleva a votación de finalizar lo más necesario hasta que quede habitable, se analiza la posibilidad de una estufa o envasado si se dilatan los tiempos de camuzzi y una vez que se esté utilizando el edificio continuar con lo faltante. Se aprueba por unanimidad.

Se estipula la próxima reunión para el día Miércoles 27 a las 20 hs.

Se lleva a consideración el tema de tapar las ventanas de la sede. Cortez, Ponce y Paolantonio se ofrecen para buscar presupuestos de cortinas black out, vinilo, etc.

Gessaga comenta que falta hablar el tema de la reapertura de la sede de Ushuaia, Cóccaro expresa que con tiempo habría que ir buscando un lugar para que funcione la oficina paralelamente a la finalización de la sede de Río Grande.

Gessaga da su opinión sobre el servicio de encomiendas con el cierre de la oficina de Ushuaia, y dice que no es bueno y provoca malestar entre los matriculados de esa ciudad.

Paolantonio habla sobre la cantidad de los trámites presentados a distancia, sobre los valores para el Colegio y comenta que se podría implementar como alternativas de envío por medio de Líder, cuyo valor por envío es de \$3.000 y que se va a implementar un buzón en el Colegio de Técnicos.

Que contratar una persona para la reapertura de Ushuaia sería un costo de \$1.500.000 más el alquiler, y que hasta el momento es más factible mantener este servicio.

Toma la palabra el Ing. Muñoz e informa como el Colegio ha obtenido a lo largo del tiempo los dólares y un fondo. Comenta que antes las oficinas funcionaban en las casas de algunos ingenieros y los secretarios/as eran hijos de ingenieros. Que hay que




recordar el esfuerzo de estos ingenieros y que no podemos tirar el dinero para mantener algo insostenible, como es hoy mantener abierta la sede de la oficina de Ushuaia.

El ing. Ponce, invita al Ing. Gessaga a hablar siempre desde el respeto y se compromete a ayudar a buscar un espacio para la reapertura de la oficina de Ushuaia, que entiende que es necesaria para la representatividad del Colegio en la ciudad y se retiró de la reunión.

El Ing. Gessaga expresa su enojo con las decisiones del Consejo Superior, solicita la grabación de la reunión anterior porque no cumplieron con los plazos y se retira enojado.

Se da finalizada la reunión, y se recuerda la próxima reunión para el Miércoles 27.



NOREZ, GUSTAVO



SALGUES, VICTOR